ANNEX II

ANNEXURE-2

16 — अगस्त

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग ।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष

सिंचाई भवन, पटना ।

दिनांक- 16.08.2008

तटबंध समाचार

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सभी तटबंध सुरक्षित है ।

कार्यपालक अभियंता

प्रभारी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष

सिंचाई भवन, पटना ।

ANNEXURE (...)

17 अगस्त

बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग ।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष
सिंचाई भवन, पटना ।

दिनांक-17.08.2008

तटबंध समाचार

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सभी तटबंध सुरक्षित है ।

17/8/08
कार्यपालक अभियंता
प्रभारी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष
सिंचाई भवन, पटना

बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग ।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष
सिंचाई भवन, पटना ।

दिनांक- 18.08.2008

तटबंध समाचार

प्राप्त सूचनानुसार कोशी बराज के उर्ध्वधार के नेपाल भाग में पूर्वी बाहोत्थान तटबंध के 12.10 कि.मी. एवं 12.90 कि०मी० के स्पर पर स्थित [illegible] से नदी का कटाव जारी था । क्षेत्रीय अभियन्ता लगातार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्पर को सुरक्षित कर रहे थे । कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, बीरपुर से दूरभाष पर प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 17.8.2008 को रात्रि मे असामाजिक तत्वों द्वारा स्थल से मजदूरों एवं विभागीय कर्मियों को डरा-धमकाकर भगा दिया गया । फलस्वरूप नदी के लगातार कटाव से तटबंध पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो गया ।

आज दिनांक 18.8.2008 को उक्त स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विभाग द्वारा भेजा गया बाढ़ सामग्री एवं कार्यदल नेपाली लोगो द्वारा भगदड़ कर दिये जाने तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था स्थापित नहीं होने के कारण नहीं पहुँच सका । जिला प्रशासन, सुपौल के पदाधिकारी एवं अभियंतागण स्थल पर नही जा पाये है । फलस्वरूप 12.10 कि.मी. से 12.90 कि.मी. के बीच तटबंध करीब 400 मीटर की लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया है और बाढ़ का पानी नेपाल भू-भाग एवं बीरपुर के आस-पास के क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है ।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अन्य तटबंध सुरक्षित है ।

18/8/08

कार्यपालक अभियंता
प्रभारी केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष
सिंचाई भवन, पटना ।